

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
16	GX-B1371/21-9-23021	2024. 1. 16	<p>存在问题： 监测监控设备未定期进行调校。</p> <p>建议：加强传感器日常维护及调校。</p> <p>除上述问题外，其余所检项目合格。</p>	
17	GX-B1343/21-9-24001	2024. 1. 22	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总进风量：2139.5m³/min，总回风量：2041.4m³/min； 2. 主通风机风量：2196.9m³/min； 3. 矿井有效风量：1649.7m³/min； 4. 矿井有效风量率：75.0%； 5. 通风机负压：+585m平硐主通风机360Pa； 6. 矿井通风阻力：+585m平硐通风系统302.8Pa。 	

18	GX-B1341/21-9-24061	2024. 1. 22	综合判定：合格。	
----	---------------------	-------------	----------	-------------------------------------------------------------------------------------